

Наименование МО	Наименование микрорайона (массива) в котором стоит объект инженерной и транспортной инфраструктуры	Виды объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, строительство которых осуществляется (водоснабжение, электроснабжение и т.п.)	Размер предоставленной субсидии, руб.	Размер использованной субсидии, руб.	Размер предусмотренных средств муниципального бюджета, руб.	Размер использованных средств муниципального бюджета, руб.	Информация о муниципальном контракте (номер и дата контракта, наименование организации-подрядчика, сумма контракта)	Остаток не использованной субсидии, руб., с указанием причин возникновения остатка	Информация о выполнении работ по контракту (по состоянию на первое число каждого месяца)	Причины нарушения сроков выполнения строительных работ, предусмотренных муниципальным контрактом
Муниципальное образование Сосновоборский городской округ	188540, Лен. Обл., г. Сосновый Бор, район ГК «Искра»	Разработка проектной документации на строительство внутриквартальных проездов с канализационными и водопроводными сетями квартала малоэтажной застройки в районе ГК «Искра»	16 787 844,00	0,00	7 194 790,00	0,00	Контракт не заключался	16 787 844,00	не выполнены	Будет проводиться конкурс во 2 кв. 2015г. с ограниченным количеством участников в электронной форме по результатам которого будет заключен контракт и проведены работы

Глава администрации муниципального образования
Сосновоборский городской округ

В.Б. Садовский

Руководитель финансового органа
администрации муниципального образования
Сосновоборский городской округ

О.Г. Козловская

подпись

Наименование МО	Наименование микрорайона (массива) в котором стоит объекты инженерной и транспортной инфраструктуры	Виды объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, строительство которых осуществляется (водоснабжение, электроснабжение и т.п.)	Размер предоставленной субсидии, руб.	Размер использованной субсидии, руб.	Размер предусмотренных средств муниципального бюджета, руб.	Размер использованных средств муниципального бюджета, руб.	Информация о муниципальном контракте (номер и дата контракта, наименование организации-подрядчика, сумма контракта)	Остаток не использованной субсидии, руб., с указанием причин возникновения остатка	Информация о выполнении работ по контракту (по состоянию на первое число каждого месяца)	Причины нарушения сроков выполнения строительных работ, предусмотренных муниципальным контрактом
Муниципальное образование Сосновоборский городской округ	188540, Лен. Обл., г.Сосновый Бор, район ГК «Искра»	Разработка проектной документации на строительство внутриквартальных проездов с канализационными и водопроводными сетями квартала малоэтажной застройки в районе ГК "Искра"	67 151 378,00	0,00	28 779 160,00	0,00	Контракт не заключался	67 151 378,00	не выполнены	Будет проводиться конкурс с ограниченным количеством участников в электронной форме по результатам которого будет заключен контракт и проведены работы

Глава администрации муниципального образования
Сосновоборский городской округ



В.Б. Садовский

Руководитель финансового отдела
Администрации муниципального образования
Сосновоборский городской округ

О.Г. Козловская
подпись

О.Г.Козловская

Наименование МО	Наименование микрорайона (массива) в котором стоит объект инженерной и транспортной инфраструктуры	Виды объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, строительство которых осуществляется (водоснабжение, электроснабжение и т.п.)	Размер предоставленной субсидии, руб.	Размер использованной субсидии, руб.	Размер предусмотренных средств муниципального бюджета, руб.	Размер использованных средств муниципального бюджета, руб.	Информация о муниципальном контракте (номер и дата контракта, наименование организации-подрядчика, сумма контракта)	Остаток не использованной субсидии, руб., с указанием причин возникновения остатка	Информация о выполнении работ по контракту (по состоянию на первое число каждого месяца)	Причины нарушения сроков выполнения строительных работ, предусмотренных муниципальным контрактом
Муниципальное образование Сосновоборский городской округ	188540, Лен. Обл., г.Сосновый Бор, район ГК «Искра»	Разработка проектной документации на строительство внутриквартальных проездов с канализационными и водопроводными сетями квартала малоэтажной застройки в районе ГК "Искра"	67 151 378,00	0,00	28 779 160,00	0,00	Контракт не заключался	67 151 378,00	не выполнены	Проводится открытый конкурс в электронной форме, подрядчик будет определен 18.08.2015г. По результатам конкурса будет заключен контракт и проведены работы

Первый заместитель главы администрации муниципального образования
Сосновоборский городской округ

подпись



В.Е. Подрезов

Руководитель финансового органа
Администрации муниципального образования
Сосновоборский городской округ

подпись

О.Г. Козловская
05.08.15

О.Г.Козловская

Наименование МО	Наименование микрорайона (массива) в котором стоятся объекты инженерной и транспортной инфраструктуры	Виды объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, строительство которых осуществляется (водоснабжение, электроснабжение и т.п.)	Размер предоставленной субсидии, руб.	Размер использованной субсидии, руб.	Размер предусмотренных средств муниципального бюджета, руб.	Размер использованных средств муниципального бюджета, руб.	Информация о муниципальном контракте (номер и дата контракта, наименование организации-подрядчика, сумма контракта)	Остаток не использованной субсидии, руб., с указанием причин возникновения остатка	Информация о выполнении работ по контракту (по состоянию на первое число каждого месяца)	Причины нарушения сроков выполнения строительных работ, предусмотренных муниципальным контрактом
Муниципальное образование Сосновоборский городской округ	188540, Лен. Обл., г.Сосновый Бор, район ГК «Искра»	Разработка проектной документации на строительство внутриквартальных проездов с канализационными и водопроводными сетями квартала малоэтажной застройки в районе ГК "Искра"	67 151 378,00	0,00	28 779 160,00	0,00	Контракт не заключался	67 151 378,00	не выполнены	Контракт будет подписан после получения решения о рассмотрении жалобы от контролирующего органа ЛО УФАС

Глава администрации
Сосновоборского городского округа

подпись

В.Б. Садовский

Руководитель финансового органа
администрации муниципального образования
Сосновоборский городской округ


подпись

подпись

О.Г.Козловская

Наименование МО	Наименование микрорайона (массива) в котором стоят объекты инженерной и транспортной инфраструктуры	Виды объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, строительство которых осуществляется (водоснабжение, электроснабжение и т.п.)	Размер предоставленной субсидии, руб.	Размер использованной субсидии, руб.	Размер предусмотренных средств муниципального бюджета, руб.	Размер использованных средств муниципального бюджета, руб.	Информация о муниципальном контракте (номер и дата контракта, наименование организации-подрядчика, сумма контракта)	Остаток не использованной субсидии, руб., с указанием причин возникновения остатка	Информация о выполнении работ по контракту (по состоянию на первое число каждого месяца)	Причины нарушения сроков выполнения строительных работ, предусмотренных муниципальным контрактом
Муниципальное образование Сосновоборский городской округ	188540, Лен. Обл., г. Сосновый Бор, район ГК «Искра»	Выполнение работ по строительству внутриквартальных проездов с канализационными и водопроводными сетями квартала ИЖС в районе ГК "Искра"	67 151 378,00	0,00	28 779 160,00	0,00	№27/15 от 27.10.2015г. ООО "Вега-2000" 119 800 000 рублей	67 151 378,00	не выполнены	Сроки выполнения работ не нарушены

Первый заместитель Главы администрации
Сосновоборского городского округа



Руководитель финансового органа
администрации муниципального образования
Сосновоборский городской округ

В.Е. Подрезов

О.Г. Козловская 09.12.15
подпись

О.Г. Козловская

Исп.

Наименование МО	Наименование микрорайона (массива) в котором стоит объекты инженерной и транспортной инфраструктуры	Виды объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, строительство которых осуществляется (водоснабжение, электроснабжение и т.п.)	Размер предоставленной субсидии, руб.	Размер использованной субсидии, руб.	Размер предусмотренных средств муниципального бюджета, руб.	Размер использованных средств муниципального бюджета, руб.	Информация о муниципальном контракте (номер и дата контракта, наименование организации-подрядчика, сумма контракта)	Остаток неиспользованной субсидии, руб., с указанием причин возникновения остатка	Информация о выполнении работ по контракту (по состоянию на последнее число 2015 года)	Причины нарушения сроков выполнения строительных работ, предусмотренных муниципальным контрактом
Муниципальное образование Сосновоборский городской округ	188540, Лен. Обл., г.Сосновый Бор, район ГК «Искра»	Выполнение работ по строительству внутриквартальных проездов с канализационными и водопроводными сетями квартала ИЖС в районе ГК "Искра"	67 151 378,00	1133526,99	28 779 160,00	485 797,28	№27/15 от 27.10.2015г. ООО "Вега-2000" 119 800 000 рублей	66 017 851,01	закончены подготовительные работы	Сроки выполнения работ не нарушены

Первый заместитель главы администрации
Сосновоборского городского округа

подпись



В.Е. Подрезов

Руководитель финансового отдела администрации муниципального образования
Сосновоборский городской округ

подпись

О.Г. Козловская 13.12.15

О.Г.Козловская