


Наименование МО	Наименование микрорайона (массива) в котором стоит объект инженерной и транспортной инфраструктуры	Виды объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, строительство которых осуществляется (водоснабжение, электроснабжение и т.п.)	Размер предоставленной субсидии, руб.	Размер использованной субсидии, руб.	Размер предусмотренных средств муниципального бюджета, руб.	Размер использованных средств муниципального бюджета, руб.	Информация о муниципальном контракте (номер и дата контракта, наименование организации-подрядчика, сумма контракта)	Остаток не использованной субсидии, руб., с указанием причин возникновения остатка	Информация о выполнении работ по контракту (по состоянию на последнее число каждого месяца)	Причины нарушения сроков выполнения строительных работ, предусмотренных муниципальным контрактом
Муниципальное образование Сосновоборский городской округ	188540, Лен. Обл., г.Сосновый Бор, район ГК «Искра»	Выполнение работ по строительству внутриквартальных проездов с канализационными и водопроводными сетями квартала ИЖС в районе ГК "Искра"	0,00	0,00	7 188 000,00	7 188 000,00	№27/15 от 27.10.2015г. ООО "Вера-2000" 119 800 000 рублей	0,00	закончены подготовительные работы-100%; прокладка сетей хоз. бытовой канализации (К1П) -24%; прокладка сетей ливневой канализации (К2П-22%);	Сроки выполнения работ не нарушены


Первый заместитель главы администрации  
Сосновоборского городского округа



подпись

В.Е. Подрезов

Руководитель финансового органа  
администрации муниципального образования  
Сосновоборский городской округ



подпись

О.Г.Козловская

Наименование МО	Наименование микрорайона (массива) в котором стоит объекты инженерной и транспортной инфраструктуры	Виды объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, строительство которых осуществляется (водоснабжение, электроснабжение и т.п.)	Размер предоставленной субсидии, руб.	Размер использованной субсидии, руб.	Размер предусмотренных средств муниципального бюджета, руб.	Размер использованных средств муниципального бюджета, руб.	Информация о муниципальном контракте (номер и дата контракта, наименование организации-подрядчика, сумма контракта)	Остаток не использованной субсидии, руб., с указанием причин возникновения остатка	Информация о выполнении работ по контракту (по состоянию на последнее число каждого месяца)	Причины нарушения сроков выполнения строительных работ, предусмотренных муниципальным контрактом
Муниципальное образование Сосновоборский городской округ	188540, Лен. Обл., г. Сосновый Бор, район ГК «Искра»	Выполнение работ по строительству внутриквартальных проездов с канализационными и водопроводными сетями квартала ИЖС в районе ГК "Искра"	16 787 844,00	16038258,00	7 188 000,00	7 188 000,00	№27/15 от 27.10.2015г. ООО "Вега-2000" 119 800 000 рублей	749 586,00	закончены подготовительные работы-100%; прокладка сетей хоз. бытовой канализации (К1П) - 43,7%; прокладка сетей ливневой канализации (К2П-62,65%);	Сроки выполнения работ не нарушены

Первый заместитель главы администрации  
Сосновоборского городского округа



В.Е. Подрезов

Руководитель финансового органа  
администрации муниципального образования  
Сосновоборский городской округ

подпись

О.Г.Козловская

Наименование МО	Наименование микрорайона (массива) в котором стоит объекты инженерной и транспортной инфраструктуры	Виды объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, строительство которых осуществляется (водоснабжение, электроснабжение и т.п.)	Размер предоставленной субсидии, руб.	Размер использованной субсидии, руб.	Размер предусмотренных средств муниципального бюджета, руб.	Размер использованных средств муниципального бюджета, руб.	Информация о муниципальном контракте (номер и дата контракта, наименование организации-подрядчика, сумма контракта)	Остаток не использованной субсидии, руб., с указанием причин возникновения остатка	Информация о выполнении работ по контракту (по состоянию на последнее число каждого месяца)	Причины нарушения сроков выполнения строительных работ, предусмотренных муниципальным контрактом
Муниципальное образование Сосновоборский городской округ	188540, Лен. Обл., г.Сосновый Бор, район ГК «Искра»	Выполнение работ по строительству внутриквартальных проездов с канализационными и водопроводными сетями квартала ИЖС в районе ГК "Искра"	82 742 317,01	32263125,00	7 188 000,00	7 188 000,00	№27/15 от 27.10.2015г. ООО "Вега-2000" 119 800 000 рублей	50 479 192,01	закончены подготовительные работы-100%; прокладка сетей хоз. бытовой канализации (К1П) -83%; прокладка сетей ливневой канализации (К2П-69%); водопровод (В1-44%).	Сроки выполнения работ не нарушены

Первый заместитель главы администрации  
Сосновоборского городского округа

подпись



В.Е. Подрезов

Руководитель финансового отдела  
администрации муниципального образования  
Сосновоборский городской округ

подпись

О.Г.Козловская

Наименование МО	Наименование микрорайона (массива) в котором стоит объекты инженерной и транспортной инфраструктуры	Виды объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, строительство которых осуществляется (водоснабжение, электроснабжение и т.п.)	Размер предоставленной субсидии, руб.	Размер использованной субсидии, руб.	Размер предусмотренных средств муниципального бюджета, руб.	Размер использованных средств муниципально го бюджета,руб.	Информация о муниципальном контракте (номер и дата контракта, наименование организации-подрядчика, сумма контракта)	Остаток не использованной субсидии, руб., с указанием причин возникновения остатка	Информация о выполнении работ по контракту (по состоянию на последнее число каждого месяца)	Причины нарушения сроков выполнения строительных работ, предусмотренных муниципальным контрактом
Муниципальное образование Сосновоборский городской округ	188540, Лен. Обл., г.Сосновый Бор, район ГК «Искра»	Выполнение работ по строительству внутриквартальных проездов с канализационными и водопроводными сетями квартала ИЖС в районе ГК "Искра"	82 742 317,01	45443103,00	35 454 202,72	12 835 076,00	№27/15 от 27.10.2015г. ООО "Вега-2000" 119 800 000 рублей	37 299 214,01	закончены подготовительные работы-100%; прокладка сетей хоз. бытовой канализации (К1П) -98%; прокладка сетей ливневой канализации (К2П-76%); водопровод (В1-56%).	Сроки выполнения работ не нарушены

Первый заместитель главы администрации  
Сосновоборского городского округа

подпись



В.Е. Подрезов

Руководитель финансового отдела  
администрации муниципального образования  
Сосновоборский городской округ


подпись

О.Г.Козловская

Наименование МО	Наименование микрорайона (массива) в котором стоит объект инженерной и транспортной инфраструктуры	Виды объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, строительство которых осуществляется (водоснабжение, электроснабжение и т.п.)	Размер предоставленной субсидии, руб.	Размер использованной субсидии, руб.	Размер предусмотренных средств муниципального бюджета, руб.	Размер использованных средств муниципального бюджета, руб.	Информация о муниципальном контракте (номер и дата контракта, наименование организации-подрядчика, сумма контракта)	Остаток не использованной субсидии, руб., с указанием причин возникновения остатка	Информация о выполнении работ по контракту (по состоянию на последнее число каждого месяца)	Причины нарушения сроков выполнения строительных работ, предусмотренных муниципальным контрактом
Муниципальное образование Сосновоборский городской округ	188540, Лен. Обл., г.Сосновый Бор, район ГК «Искра»	Выполнение работ по строительству внутриквартальных проездов с канализационными и водопроводными сетями квартала ИЖС в районе ГК "Искра"	82 742 317,01	45443103,00	35 454 202,72	12 835 076,00	№27/15 от 27.10.2015г. ООО "Вега-2000" 119 800 000 рублей	37 299 214,01	закончены подготовительные работы-100%; прокладка сетей хоз. бытовой канализации (К1П) - 98%; прокладка сетей ливневой канализации (К2П-76%); водопровод (В1-56%).	Сроки выполнения работ не нарушены

Первый заместитель главы администрации  
Сосновоборского городского округа

подпись



В.Е. Подрезов

Руководитель финансового органа  
администрации муниципального образования  
Сосновоборский городской округ

подпись

О.Г.Козловская