

Отчет об использовании субсидии, предоставленной в 2014г. Из областного бюджета на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры


Наименование МО	Наименование микрорайона (массива) в котором стоит объект инженерной и транспортной инфраструктуры	Виды объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, строительство которых осуществляется (водоснабжение, электроснабжение и т.п.)	Размер предоставленной субсидии, руб.	Размер использованной субсидии, руб.	Размер предусмотренных средств муниципально-го бюджета, руб.	Размер использованных средств муниципального бюджета, руб.	Информация о муниципальном контракте (номер и дата контракта, наименование организации-	Остаток не использованной субсидии, руб., с указанием причин возникновения остатка	Информация о выполнении работ по контракту (по состоянию на первое число каждого месяца)	Причины нарушения сроков выполнения строительных работ, предусмотренных муниципальным контрактом
Муниципальное образование Сосновоборский городской округ	188540, Лен. Обл., г.Сосновый Бор, район ГК «Искра»	Разработка проектной документации на строительство внутриквартальных проездов с канализационными и водопроводными сетями квартала малоэтажной застройки в районе ГК "Искра"	16 787 844,00	0,00	7 194 790,00	0,00	-	16 787 844,00	0	Проводится открытый аукцион в электронной форме №0145300000114000433 от 24.12.2014г., по результатам которого будет заключен контракт и проведены работы

Глава администрации муниципального образования
Сосновоборский городской округ

подпись 

В.Б. Садовский

Руководитель финансового органа
администрации муниципального образования
Сосновоборский городской округ

подпись  20.01.15

О.Г.Козловская